

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления физической культуры, спорта Администрации КМО

Е.Ю. Бакиев

2025 год



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МБУДО «СШ по хоккею» КМО за 2014-2024 гг. и 2 полугодие 2025 года.

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ пас- порта доступнос- ти объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состояни- ю доступно- сти) <***>	Фактические затраты		Причины невыполне- ния	Заключение
				Содержание работ <*>	Оценка работ <***>		Объем, тыс. руб.	Оценка <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Территория, прилегающая к зданию										
1.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский , ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка на входе на территорию информации об МБУДО «СШ по хоккею» КМО	Перенесен о на следующи й период	-	-	Не выделе но	Нет финансиро- вания	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.

	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
3.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка специального знака на автостоянке	Полностью	ДП-В	1,750	Полностью	-	2014 г. ДП-В
4.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Обеспечение плавного подъема с места парковки на тротуар	Полностью	ДП –И (К,С,О)	Иные источники	Полностью	-	2014 г. ДП –И (К,С,О)
5.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	Полностью	ДП-В	Иные источники	Полностью	-	2014 г. ДП-В

2. Вход в здание

6.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Нанесение контрастной тактильной полосы за 0,8 м до пандуса	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
7.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка навеса над пандусом	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.

	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Согласование отклонения нормативов установленного пандуса с ООИ	Полностью	ДП-И (К,О)	-	Полностью	-	2017 г. ДП-И (К,О)
9.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Заменить и установить поручни на пандусе в соответствии с нормативом	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
10.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка кнопки вызова перед входной дверью	Полностью	ДП-И (К)	0,20	Полностью	-	2018 г. ДП-И (К)
11.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Нанесение рельефной (тактильной) полосы перед входной площадкой	Полностью	ДП-И (К)	2,1	Полностью	-	2018 г. ДП – И (К)
12.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установить устройство автоматического задерживания дверей	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.

	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Обозначение стеклянных дверей яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути	Полностью	ДП-И (С)	0,50	Полностью	-	2018 г. ДП-И (С)
14.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка информации об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками на входе	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 2 полугодии 2026 г.
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)										
15.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, установка указателей, пунктограмм	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
16.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 2 полугодии 2026 г.
17.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка сигнализации с визуальным оповещением	Перенесено на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - кабинет

18.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Оборудование мест для инвалидов	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
19.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Организация мер безопасности	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
20.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Оборудование вмонтированной системы индивидуального прослушивания, мест для лиц, с дефектами слуха	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
21.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Обеспечение ситуативной помощи	Полностью	ДП-И (С,К)	-	Полностью	-	2014 г. ДП-И (С,К)

5. Санитарно-гигиенические помещения

22.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка поручней у раковины и унитаза	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделено	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
-----	--------------------------	--	------------------------	---	---------------------------------	---	---	-------------	--------------------	---

	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка креплений для костылей и тростей	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделен о	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
24.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Нанесение контрастной и тактильной разметки путей движения к раковине и унитазу	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделен о	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 2 полугодии 2026 г.
25.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка кнопки вызова персонала	Перенесен о на следующий период	-	-	Не выделен о	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 2 полугодии 2026 г.

6. Система информации на объекте

26.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Установка указателей и пунктограмм	Перенесено на следующий период	-	-	Перенесено на следующий период	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 2 полугодии 2026 г.
27.	МБУДО «СШ по хоккею» КМО	456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, д.2	№ 4-3 от 03.02.2014 г.	Приобретение и установка мнемосхемы	Перенесено на следующий период	-	-	Перенесено на следующий период	Нет финансирования	При дополнительном финансировании установка планируется в 1 полугодии 2026 г.
Итого						4,55				

За 2014 год потрачено 1,750 тыс.руб.
За 2015 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2016 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2017 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2018 год потрачено 2800 тыс. руб.
За 2019 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2020 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2021 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2022 год потрачено 0 тыс. руб.
За 2023 год потрачено 0 тыс. руб.
За 1 полугодие 2024 потрачено 0 тыс. руб.
За 2 полугодие 2024 потрачено 0 тыс. руб.
За 1 полугодие 2025 потрачено 0 тыс. руб.
За 2 полугодие 2025 потрачено 0 тыс. руб.

<*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<*> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<****> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.

Директор МБУДО «СШ по хоккею» КМО

Исполнитель: Иванова К.А., тел.: 4-93-07



Винокуров В.И.